

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

504440

Difesa spondale tratti canali Cavo Motta, Dugale Governolo, Dugale Nuovo

Stazione appaltante:

Ragione sociale:	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO
Codice fiscale:	02384350209
Codice AUSA:	0000336011
RUP:	ZCCLVR72M15C980V

Dati Contratto:

ID Appalto:	8e16f7b1-94ff-4ea9-ad35-713650fbd933
ID Contratto ANAC:	721a06d8-c862-43a4-a6a6-d4f560fb899f
CIG:	B05AB0F536
CPV:	
Stato attuale:	CL1 Confermata
Data fine contratto:	2024-04-29
Riferimento ANAC:	

- https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05AB0F536

Sommario:

- Ruoli
 - RUP
 - Nome: OLIVIERO
 - Cognome: ZUCCHINI
 - CF: ZCCLVR72M15C980V

Dati scheda SC1:

1.1 Data stipula	
1.2 Data esecutività	
1.3 Data decorrenza	09-02-2024
1.4 Data scadenza	29-04-2024
1.5 Importo cauzione	0,00€

Data conferma ANAC: 27-03-2024

Dati scheda I1:

1.1 Data inizio progettazione esecutiva	
1.2 Data approvazione	
1.3 Data verbale prima consegna lavori	
1.4 Data verbale consegna definitiva	09-02-2024
1.5 Data avvio prima fase	
1.6 Data effettivo inizio	09-02-2024
1.7 Data fine prevista	08-04-2024
1.8 Consegna frazionata	No
1.9 Avvio per fasi	
1.10 Consegna sotto riserva	No

Data conferma ANAC: 28-05-2024

Dati scheda SA1:

1.1 Denominazione dell'avanzamento	SALDO
1.2 Modalità di pagamento	Somme in denaro
1.3 Data certificato anticipazione	
1.4 Anticipazione	€
1.5 Data dello stato di avanzamento	22-04-2024
1.6 Importo dello stato di avanzamento	14.560,00€
1.7 Data di emissione del certificato/mandato di pagamento	
1.8 Importo certificato/mandato di pagamento	€
1.9 Avanzamento	Puntuale
1.10 Giorni scostamento	
1.11 Giorni proroga	

Data conferma ANAC: 28-05-2024

Dati scheda CO1:

1.1 Conclusione anticipata	No
1.2 Motivi dell'interruzione	
1.3 Motivi di risoluzione	
1.4 Data stipula del contratto	
1.5 Data esecutività del contratto (ove prevista)	
1.6 Data di interruzione anticipata	
1.7 Data di ultimazione della prestazione	08-04-2024
1.8 Oneri economici derivanti dalla risoluzione-recesso	
1.9 Importo	€
1.10 Incamerata polizza	
1.11 Numero di infortuni	
1.12 di cui con postumi permanenti	
1.13 di cui mortali	

Data conferma ANAC: 28-05-2024

Dati scheda CL1:

1.1 Data del collaudo statico (ove ricorra)	
1.2 Data del certificato di regolare esecuzione	
1.3 Modalità del collaudo	
1.4 Data nomina collaudatore/Commissione	
1.5 Data inizio operazioni di collaudo	
1.6 Data redazione certificato di collaudo/ verifica di conformità	
1.7 Data delibera di ammissibilità del collaudo	
1.8 Esito del collaudo/ verifica di conformità	POSITIVO
1.9 Numero totale riserve definite con accordo bonario	
1.10 Oneri complessivi derivanti	€

Quadro Economico Standard:

2.1 Importo contrattuale componente lavori	€
2.2 Importo contrattuale componente servizi	€
2.3 Importo contrattuale componente forniture	€
2.4 Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€
2.5 Importo progettazione	€
2.6 Ulteriori somme non soggette a ribasso	€
2.7 Somme per opzioni/rinnovi	€
2.8 Somme per ripetizione servizi / forniture / lavori analoghi e consegne complementari	€
2.9 Somme a disposizione - Iva e altre Imposte e tasse	€

Quadro Economico Concessioni:

3.1 Importo componente lavori	€
3.2 Importo componente servizi	€
3.3 Importo componente forniture	€
3.4 Finanziamenti o canoni della PA	€
3.5 Entrate derivanti dall'utenza	€
3.6 Introito attivo per la PA	€

3.7 Importo totale per l'attuazione della sicurezza	€
3.8 Ulteriori somme non soggette a ribasso	€
3.9 Somme per opzioni/rinnovi	€
3.10 Somme a disposizione - Iva e altre Imposte e tasse	€

Data conferma ANAC: 28-05-2024

Documenti allegati:

Tipologia documento	Descrizione	Scheda Fase/Evento	Allegato (descrizione file)
---------------------	-------------	--------------------	-----------------------------